



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DECRETO N. 61 del 13.12.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001. CIG 89584212E0
Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Dirigente di Alto Trevigiano Servizi con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso sono inseriti anche i seguenti interventi relativi ai lavori di:
Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1627 del 01.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001. CIG 89584212E0; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
- decreto n. 2030 del 25.11.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, che ha offerto il ribasso del - 11,094% per l'importo complessivo offerto pari a € 531.782,99 oltre IVA di legge;
- il decreto n. 17 del 09.05.2022 che approvava la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori;

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

RICHIAMATI altresì:

- il contratto rep. n. 1611 del 16 e 17.12.2021 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori indicati in oggetto;
- il verbale di consegna dei lavori di data 04.07.2022 che fissava il termine di ultimazione dei lavori il giorno 30.11.2022;
- il decreto n. 23 del 01.07.2022 che autorizza la ditta appaltatrice delle opere Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. ad affidare in subappalto alla ditta Vanin S.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), via Guicciardini 2, C.F. e P.I. 03716150267, l'esecuzione dei lavori rientranti nelle seguenti categorie:
OS21 per l'importo di € 50.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza e comunque inferiore al 30% dell'intera categoria;
OG6 per l'importo di € 100.000,00;
OG3 per l'importo di € 90.000,00
importo complessivo pari a € 240.000,00 IVA di legge esclusa;
- il decreto n. 27 del 26.07.2022 che quantifica in € 106.356,60 la somma da liquidare alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. per l'erogazione dell'anticipazione del contratto, previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 00043/PA del 21.07.2022 dell'importo complessivo di € 129.755,05 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a. di € 106.356,60 a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284 per la relativa quota imponibile;
 - b. di € 23.398,45 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 39 del 05.12.2022 che ratifica la concessione della proroga contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.;
- il decreto n. 40 del 28.12.2022 che quantifica in € 108.236,06 la somma da liquidare alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. per l'erogazione del 1° SAL e dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura

Alto TREVIGIANO Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

n. 105/PA del 20.12.2022 dell'importo complessivo di € 132.047,99, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- a) di € 108.236,06 a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, per la relativa quota imponibile;
- b) di € 23.811,93 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto 43 del 12.01.2023 che ratifica l'approvazione del progetto di variante, redatto in data 20.12.2022 dall'ing. Antonio Tenani, nei seguenti termini:
l'importo complessivo dei lavori affidati all'Appaltatore, per effetto dell'atto aggiuntivo num. 1, ammonta a € 609.597,32, al lordo degli Oneri per la Sicurezza;
rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 77.814,33 pari al 14,633% di quello del contratto originario;
la perizia proposta non introduce alcuna variazione rispetto all'importo complessivo del quadro economico di progetto;
- lo stesso decreto n. 43 del 2023 che approva il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e autorizza la proroga di giorni 36 naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- il decreto n. 44 del 16.02.2023 che autorizza la ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. all'integrazione del subappalto delle lavorazioni alla ditta Vanin S.r.l., con sede legale in Valdobbiadene, per l'ulteriore somma di € 25.500,00 al netto di iva, per lavorazioni rientranti nella categoria OG6; per effetto dell'integrazione sopra indicata, l'importo complessivo delle opere subappaltate ammonta a € 265.500,00, di cui € 12.550,00 per oneri per la sicurezza, al netto di iva;
- il decreto n. 47 del 27.03.2023 che quantifica in € 367.571,52 la somma da liquidare alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. per l'erogazione del 2° SAL e dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 00031/PA del 21.03.2023 dell'importo complessivo di € 448.437,25, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 367.571,52 a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 80.865,73 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 54 del 07.06.2023 che quantifica in € 24.385,15 la somma da liquidare alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. per l'erogazione del 3° SAL e dispone di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 00047/PA del 31.05.2023 dell'importo complessivo di € 29.749,88, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - c) di € 24.385,15 a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, per la relativa quota imponibile;
 - d) di € 5.364,73 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

VISTO pertanto che la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui al presente atto risulta pari a:

- contratto principale € 531.782,99;
- atto aggiuntivo di perizia € 77.814,33;
- totale autorizzato per i lavori: € 609.597,32 iva esclusa

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori in data 03.02.2023 con il quale si concedevano ulteriori 25 gg naturali e consecutivi per lavorazioni di completamento

VISTO il verbale di constatazione di ultimazione lavori del 03.03.2023 che accerta che le lavorazioni sono state eseguite conformemente alle previsioni progettuali e di variante e che le opere influenti sulla funzionalità della galleria sono state ultimate entro il termine assegnato all'impresa;

PRESO ATTO CHE durante i lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 606.549,33 oltre IVA 22%, come risulta dallo stato finale emesso in data 27.04.2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28.11.2023 dal quale risulta che i lavori ammontano ad € 609.597,32 oltre IVA 22% e pertanto la rata di saldo ammonta a € 3.047,99 al netto di iva;

VISTO che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;

DATO ATTO CHE:

- in seguito al verbale di ultimazione lavori, si è provveduto alla redazione dell'avviso ai creditori in data 07.06.2023 e

Alto Tревигiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 29228 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

alla sua pubblicazione per 30 gg. in stessa data nel sito di ATS e all'albo pretorio del Comune di Segusino (TV) e del Comune di Quero Vas (BL);

- in esito alla pubblicazione dell'avviso ai creditori nessuna istanza o reclamo è stato presentato nei termini prescritti in dipendenza dei lavori suddetti;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione dello Stato Finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio - Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E171-12O003850001. CIG 89584212E0":

- il contratto rep. n. 1611 del 16 e 17.12.2021 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori indicati in oggetto;
- lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- la fattura nr. 00126/PA del 13.12.2023 della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., cod. fisc. e p.iva 03274590284, per l'importo di € 3.047,99 al quale va sommata IVA 22% per € 670,56 per un totale compensi e oneri fiscali di € 3.718,55 pari all'importo dello stato finale;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. in corso di validità;
- la dichiarazione del RUP, ing. Roberto Durigon, redatta il 07.06.2023 che attesta che la ditta appaltatrice Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. si può considerare in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei relativi enti;
- la dichiarazione del RUP ing. Roberto Durigon, redatta il 12.07.2023 che certifica l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori relativi ai lavori in argomento, senza che siano state presentate opposizioni o reclami;

VISTO che la spesa per la realizzazione delle opere sarà interamente coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 10 del 29.07.2021 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.RC 558/2018";

RITENUTO pertanto, per l'erogazione del SAL finale, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., cod. fisc. e p.iva 03274590284, dell'importo di € 3.047,99 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- a versare all'erario l'IVA pari ad € 670,56 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- l'Ordinanza 10/2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- il D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;

DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 28.11.2023;
- 3) **per l'erogazione dello Stato Finale dei lavori**, di quantificare in € 3.047,99 la somma da liquidare alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., cod. fisc. e p.iva 03274590284 con sede in Vo' (PD), relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio - Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E171-12O003850001. CIG 89584212E0", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
- 4) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 00126/pa del 13.12.2023 dell'importo complessivo di € 3.718,55 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 3.047,99 a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD), cod. fisc. e p.iva 03274590284, per la relativa quota imponibile;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- b) di € 670,56 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- 5) di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.0 558/2018", che presenta sufficiente disponibilità;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza per:
la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine

