



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DECRETO N. 35 del 22.11.2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13."
CUP E17H20003860001 - CIG 89645271B5.
Ratifica autorizzazione proroga termini contrattuali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
 - ✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso sono inseriti anche i seguenti interventi relativi ai lavori di:
Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;


Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 ATS App

 www.altotrevigianoservizi.it

 SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



Soggetto Attuatore

RICHIAMATI i seguenti atti:

- decreto n. 1819 del 28.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
- decreto n. 2122 del 09.12.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore della ditta Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), cod. fisc. e p.iva 00742160245, che ha offerto il ribasso del – 10,508% per l'importo complessivo offerto pari a € 518.364,46 oltre IVA di legge;
- stesso decreto 2122/2021 che stabiliva, viste le economie raggiunte con l'aggiudicazione dei lavori, che la spesa inizialmente prevista di € 61.000,00 per eventuali maggiori oneri, coperta con fondi propri di ATS S.r.l., non si rendeva più necessaria e pertanto l'importo complessivo del quadro economico di progetto veniva ridotto a € 780.800,00, interamente coperto con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO – O.558 – 18 E 769 – 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTO che:

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

RICHIAMATI altresì:

- il contratto rep. n. 1612 del 15 e 16.12.2021 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori indicati in oggetto;
- che i lavori sono stati consegnati in data 18.07.2022, giusto verbale di pari data sottoscritto dalle parti, con ultimazione dei lavori fissata al 14.11.2022;
- il decreto n. 33 del 07.11.2022 a mezzo del quale è stato approvato il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 descritto in premessa, sottoscritto tra l'impresa Schiavo S.r.l. con sede in Schio (VI), aggiudicataria dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001", il Direttore dei Lavori ing. Antonio Tenani e il RUP ing. Roberto Durigon, datato 24.10.2022;


PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla ditta Schiavo s.r.l., pervenuta in data 11.11.2022, prot. ATS S.r.l. 41784/22, di proroga dei termini contrattuali di 57 giorni naturali e consecutivi, per i motivi meglio specificati nella richiesta (agli atti);

PRESO ATTO inoltre della nota del Direttore Lavori ing. Antonio Tenani, datata 11.11.2022 a mezzo della quale è fornito parere favorevole alla proroga di 16 giorni naturali e consecutivi dei termini contrattuali in argomento, come da motivazione meglio specificata nella predetta nota (agli atti);

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata ritenuta ammissibile nei termini indicati dal Direttore Lavori e si è pertanto proceduto con la concessione alla ditta Schiavo s.r.l. della proroga del tempo utile contrattuale di 16 giorni naturali e consecutivi;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

VISTO che la spesa per la realizzazione delle opere sarà interamente coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";

RITENUTO di poter procedere alla ratifica dell'autorizzazione alla proroga del termine contrattuale di 16 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018;

VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 21.04.2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 26.04.2021;

VISTA l'ordinanza 836/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di ratificare la concessione della proroga contrattuale di 16 giorni naturali e consecutivi alla ditta Schiavo s.r.l. con sede in Schio (VI), cod. fisc. e p.iva 00742160245, affidataria dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001 - CIG 89645271B5";
2. di procedere, per l'effetto, alla comunicazione della ratifica della concessione della proroga contrattuale alla ditta Schiavo S.r.l., precisando che la stessa non potrà trarne motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

[Redacted signature]

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine

